



CONSELHO MUNICIPAL
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL
Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Adenda nº 1
aos
DOCUMENTO DE CONCURSO
Para

Fornecimento de um Escritório Modular para o
PTUM

Concurso N.º: 03/CMM/G/GDEI/PTUM/S/25

Dono da Obra: *Município de Maputo*

País: *Moçambique*

Data de emissão: 26 de março de 2025

A seguinte Adenda é feita ao Concurso Nº 03/CMM/G/GDEI/PTUM/S/25 Fornecimento de um Escritório Modular para o PTUM

No	Referência dos documentos de concurso	Solicitação original	Solicitação revista
Mapa de quantidades Escritórios			
1	1.3	Movimentação de arquivo modular existente em madeira	Remoção de pavimento parcial de pavimento em Blocos de pavê em cerca de 40m2 incluído transporte para vazadouro á cerca de 10 km.
2	1.4	Desvio da rede de canalização do bloco administrativo existente	Remoção de lancil em cerca de 50 ml incluindo transporte para vazadouro á cerca de 10km.
3	1.5	Desvio da rede de esgotos do Bloco Administrativo existente	Fornecimento e colocação de lancil em cerca de 45 ml incluindo trabalhos complementares
4	1.6		Execução de pavimento em blocos de pavê em cerca de 80m2, dentro dos novos limites da via de acesso á criar.
Contentor de Arquivo Trabalhos complementares			
No	Referência dos documentos de concurso	Solicitação original	Solicitação revista
5	Trabalhos complementares.	Fornecimento, adaptação e montagem de Contentor Marítimo de 40 pés com as seguintes características: Dimensões exteriores mínimas (m): 2,5 x 12,0 e altura de 2,5m Cobertura de estrutura modular em aço galvanizado quinado com pendente ligeira a duas águas revestida em chapa perfilada e caleiras. A cobertura estende-se 1,2m na parte frontal para criar varanda de acesso na parte frontal. Suportes e em perfis metálicos de ferro galvanizado na extensão da cobertura. Divisória interna á 3/4 do comprimento, em estrutura de perfis de aço galvanizado e fechamento em painel sandwich com 40mm de espessura. 2 Portas cegas de acesso com dimensões (m) 0,9 x 2,1 incluindo acessórios	Fornecimento, adaptação e montagem de Contentor Marítimo de 40 pés com as seguintes características: Dimensões exteriores mínimas (m): 2,5 x 12,0 e altura de 2,5m 10 Blocos de assentamento garantindo que contentor esteja elevado 20cm do pavimento Revestimento lavável no pavimento interno. Cobertura de estrutura modular em aço galvanizado quinado com pendente ligeira a duas águas revestida em chapa perfilada e caleiras. A cobertura estende-se 1,2m na parte frontal para criar varanda de acesso na parte frontal. Suportes e em perfis metálicos de ferro galvanizado na extensão da cobertura. Divisória interna á 3/4 do comprimento, em estrutura de perfis de aço

		<p>2 janelas metálicas de batente de dimensões (m) 0,60 x 0,60m com gradeamento na parte exterior.</p> <p>Pintura interior e exterior em tinta de esmalte, em 3 demãos na cor a definir pelo dono da obra.</p> <p>3 luminárias estanque LED 10 x 60cm (lâmpada tubular LED 2 x 18X)</p> <p>3 tomadas</p> <p>2 interruptores</p> <p>1 ar condicionados de 9.000 Btus (para o compartimento maior)</p> <p>1 Quadro eléctrico com disjuntores para controle de todas instalações eléctricas e ligação á rede eléctrica local</p> <p>Passeio em blocos pré-fabricados de betão (pavê) em pelo menos 1,0m a volta do contentor ladeado por lancis em betão incluído todos trabalhos complementares.</p>	<p>galvanizado e fechamento em painel sandwich com 40mm de espessura.</p> <p>2 Portas cegas de acesso com dimensões (m) 0,9 x 2,1 incluindo acessórios</p> <p>2 janelas metálicas de batente de dimensões (m) 0,60 x 0,60m com gradeamento na parte exterior.</p> <p>Pintura interior e exterior em tinta de esmalte, em 3 demãos na cor a definir pelo dono da obra.</p> <p>3 luminárias estanque LED 10 x 60cm (lâmpada tubular LED 2 x 18X)</p> <p>3 tomadas</p> <p>2 interruptores</p> <p>1 ar condicionados de 9.000 Btus (para o compartimento maior)</p> <p>1 Quadro eléctrico com disjuntores para controle de todas instalações eléctricas e ligação á rede eléctrica local</p> <p>Passeio em blocos pré-fabricados de betão (pavê) em pelo menos 1,0m a volta do contentor ladeado por lancis em betão incluído todos trabalhos complementares</p>
ESTACIONAMENTO EXTERIOR			
6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica de pérgola para estacionamento de viaturas com rede de propileno incluindo	29.00	27.00
Layout			
7			Atualização do Layout dos escritórios

Todos os outros detalhes nos documentos de Concurso permanecem inalterados.